

濮阳市转型发展攻坚领导小组办公室文件

濮转型办〔2019〕7号

濮阳市转型发展攻坚领导小组办公室 关于全市“三大改造”进展情况的通报

各县（区）人民政府，开发区、工业园区、示范区管委会，市转型发展攻坚领导小组成员单位：

近年来，省委省政府、市委市政府牢固树立新发展理念，坚持高质量发展根本方向，瞄准高端化、绿色化、智能化、融合化发展目标，聚焦实施智能制造引领、重点技术攻坚、传统产业提质、新兴产业培育四个行动，把“三大改造”作为当前及今后一段时期的核心任务加以推进，各项工作取得了明显效果，现将上半年全市“三大改造”工作进展情况通报如下：

一、技术改造

1. 全市 325 个技术改造项目，总投资 326.62 亿元，2019 年计划投资 232.80 亿元，已完成投资 168.27 亿元，实施技术改造规模以上企业 242 家。

濮阳市技术改造 2019 年攻坚目标汇总表

单位：万元

县区	项目个数	项目总投资	2019 年计划投资	2019 年完成投资	规上企业数
濮阳县	67	250854	96515	77506	39
清丰县	73	617280	591930	506723	54
南乐县	35	440239	312387	204490	32
范 县	24	201862	181632	177262	24
台前县	40	659000	546300	382950	36
华龙区	41	242502	131053	83025	26
开发区	38	771775	417005	243675	28
工业园区	7	82650	51170	7040	4
总 计	325	3266162	2327992	1682671	242

2. 全市 106 个投资 1000 万元以上技改项目，总投资 176.64 亿元，2019 年计划投资 98.04 亿元，今年上半年完成投资 63.50 亿元。

投资 1000 万元以上技改项目 6 月份进度表

单位：万元

县（区）	项目 个数	项目 总投资	计划 投资	项目建设进展 情况（个）			投资完成情况		投资 完成率 排序
				竣 工	在 建	未动 工	年内累计 完成投资	占年计 划比例	
濮阳县	16	212519	90248	0	9	7	33277.44	36.87%	7
清丰县	12	40160	26210	0	12	0	20200	77.07%	1
南乐县	13	245652	149300	0	10	3	76450	51.21%	5
范 县	11	173662	156662	1	6	4	75582	48.25%	6
台前县	18	190500	68800	7	9	2	45020	65.44%	3
华龙区	11	104200	71000	2	7	2	47090	66.32%	2
开发区	18	717055	366980	1	12	5	239300	65.21%	4
工 业 园 区	7	82650	51170	0	6	1	7040	13.76%	8
总 计	106	1766398	980370	11	71	24	543959.44	55.49%	

二、智能化改造

2019 年上半年，推动 47 家企业开展智能化改造项目 59 个。截止目前，全市累计通过两化融合管理体系贯标认证企业 14 家，推动 341 家企业开展对标活动；建成省级智能工厂 5 家，智能车间 12 个，建成自动化生产线 322 条，推广应用“机器换人” 386 台（套）。

1. 智能化改造情况。2019 年全市共有 47 家企业开展智能化改造，共计 59 个智能化改造项目，计划投资总额 74 亿元，其中 3000 万以上项目 34 个，3000 万元以下项目 25 个。2019 上半年，各县区智能化改造进展情况差距明显，华龙区完成年计划投资的 122.9%，濮阳县仅完成 2.8%。

县 区	项目数	计划总投资 (万元)	累计完成 投资 (万元)	累计完成 比例	当年计划投资 (万元)	当年累计完 成投资(万 元)	当年计划 完成比例
濮阳县	7	76511	10602.22	13.86%	46990	1316.95	2.80%
清丰县	2	7700	3770	48.96%	3300	320	9.70%
南乐县	8	158620	14072	8.87%	112120	19528	17.42%
范县	3	17310	10010	57.83%	6410	1610	25.12%
台前县	5	41800	15120	36.17%	26800	15220	56.79%
华龙区	13	86130	17346	20.14%	19670	24182.7	122.94%
开发区	16	252399	47918.49	18.99%	141199	37118.49	26.29%
工业园区	5	101500	8287	8.16%	28300	6807	24.05%
合 计	59	741970	127125.71	17.13%	384789	106103.14	27.57%

2. 企业对标贯标情况。截止目前，全市共有 341 家企业启动对标活动，占规上企业总数的 42.4%。各县区开展情况差异较大，南乐县已对标企业数占规上企业总数比例达 89.0%，台前县已对标企业数仅占 13.9%。

县 区	规上企业个数	已对标个数	占规上企业比例
南乐县	100	89	89.0%
华龙区	81	49	60.5%
濮阳县	177	106	59.9%
工业园区	12	6	50.0%
开发区	72	32	44.4%
范 县	132	25	18.9%
清丰县	129	20	15.5%
台前县	101	14	13.9%
总 计	804	341	42.4%

(企业对标个数为累计数据)

3. 智能工厂、智能车间情况。截止目前，全市已建成智能工厂 5 家，智能车间 12 家。

县 区 类型	合计	濮阳县	清丰县	南乐县	范县	台前县	华龙区	开发区	工业 园区
智能工厂	5	0	1	0	3	0	0	1	0
智能车间	12	2	2	0	4	1	0	3	0

(智能工厂、智能车间个数为累计数据)

4. 自动化生产线及机器换人（台/套）。截止目前，全市 59 家企业共建成自动化生产线 322 条，28 家企业实施“机器换人”386（台/套）。

县 区	自动化生产线		机器换人	
	企业数	生产线数	企业数	机器换人 (台/套)
濮阳县	1	1	3	16
清丰县	13	23	2	6
南乐县	14	60	9	37
范 县	12	30	2	31
台前县	5	12	0	0
华龙区	4	12	8	125
开发区	7	17	3	10
工业园区	3	167	1	161
合 计	59	322	28	386

（自动化生产线、机器换人均为累计数据）

三、绿色化改造

截至目前，国家工信部已公示了第四批绿色制造名单，濮耐集团、龙丰纸业 2 家企业入选国家级绿色工厂，天能集团 1 项产品入选国家级绿色设计产品。推动龙丰实业、天地人环保等 5 家

企业开展自愿性清洁生产审核。全市绿色化改造项目 14 个，总投资 6.78 亿元，其中投资 3000 万元以上项目 5 个。

濮阳市绿色化改造项目汇总表

单位：万元

县 区	项目个数	项目总投资	2019 年完成投资
濮阳县	1	3000	2700
清丰县	2	14620	14620
南乐县	1	1500	540
范 县	1	500	500
台前县	3	7330	5730
开发区	5	38926	25012
工业园区	1	2000	1200
总 计	14	67876	50302



附件1：全市转型发展攻坚项目清单

一、项目基本情况

项目名称：濮阳市转型发展攻坚项目清单

序号	项目名称	建设内容	责任单位
1	濮阳市中心城区棚户区改造项目	对中心城区棚户区进行改造，改善居民居住条件。	市住建局
2	濮阳市中心城区道路拓宽工程	对中心城区主要道路进行拓宽，提高道路通行能力。	市住建局
3	濮阳市中心城区绿化工程	对中心城区主要道路两侧进行绿化，提升城市形象。	市住建局
4	濮阳市中心城区供水工程	对中心城区供水管网进行改造，提高供水质量。	市住建局
5	濮阳市中心城区排水工程	对中心城区排水管网进行改造，提高排水能力。	市住建局
6	濮阳市中心城区燃气工程	对中心城区燃气管网进行改造，提高燃气供应能力。	市住建局
7	濮阳市中心城区供热工程	对中心城区供热管网进行改造，提高供热质量。	市住建局
8	濮阳市中心城区污水处理工程	对中心城区污水处理设施进行改造，提高污水处理能力。	市住建局
9	濮阳市中心城区垃圾处理工程	对中心城区垃圾处理设施进行改造，提高垃圾处理能力。	市住建局
10	濮阳市中心城区亮化工程	对中心城区主要道路进行亮化，提升城市夜景。	市住建局



濮阳市转型发展攻坚领导小组办公室

2019年7月26日印发